



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Gravado e Selo
#PUBICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO		Grau de Selo				
PROPOSTANTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		Reforma e Ampliação Escola Alcino Fernandes						
Pretelura Municipal de Herval d'Oeste/Sec. Educação		Herval d'Oeste		Avenida Ipe		Reforma e Ampliação Escola Alcino Fernandes								
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	Reforma e Ampliação Escola Alcino Fernandes										
set-18	Não	Fionanópolis / SC												

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 02/01/19	Parcela 1 fev/19	Parcela 2 mar/19	Parcela 3 abr/19	Parcela 4 mai/19	Parcela 5 jun/19	Parcela 6 jul/19	Parcela 7 ago/19	Parcela 8 set/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE											
1.	Serviços Preliminares	123.966,52	Parcela (%)	30,16%	28,83%	19,81%	20,88%	0,31%			
			Parcela (R\$)	37.387,30	35.742,17	24.560,46	25.888,77	387,82			
2.	Paredes e Painéis	9.470,43	Parcela (%)	100,00%							
			Parcela (R\$)	9.470,43							
3.	Esquadrias	9.626,59	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Parcela (R\$)				9.626,59				
4.	Instalações Elétricas/Rede Lógica	4.162,64	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Parcela (R\$)			4.162,64					
5.	Instalação Hidráulica	846,21	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Parcela (R\$)			423,11	846,21				
6.	Instalação Sanitária	3.726,33	Parcela (%)	20,00%	40,00%	60,00%	100,00%				
			Parcela (R\$)	745,27	1.490,53	2.235,80	3.726,33				
7.	Revestimentos	12.822,83	Parcela (%)	0,00%	20,00%	80,00%					
			Parcela (R\$)		2.564,57	10.258,26					
8.	Pisos	7.803,85	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Parcela (R\$)			7.803,85					
9.	Pintura	6.769,19	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Parcela (R\$)				6.769,19				
10.	Cobertura	32.432,34	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Parcela (R\$)		32.432,34						
11.	Forro	1.167,33	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Parcela (R\$)			1.167,33					
12.	Instalação Sistema Preventivo de Incêndio	607,80	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Parcela (R\$)				607,80				
13.	Metais/Acessibilidade	6.971,56	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Parcela (R\$)				6.971,56				

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Índice de Obra 02/01/19	Parcela 1 fev/19	Parcela 2 mar/19	Parcela 3 abr/19	Parcela 4 mai/19	Parcela 5 jun/19	Parcela 6 jul/19	Parcela 7 ago/19	Parcela 8 set/19
14.	Serviços Finais	387,82	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	6,971,56	100,00%			
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	387,82			

Local

19 de fevereiro de 2019

Data

Nome: Adriano Baretta Mandryk

Título: Arquiteto

CREM/CAU A40636-0

ART/RRT: 7750587