



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste	CRECHE CRIANÇA FELIZ	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	859,89	% Período:	100,00%											
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	859,89	% Período:	100,00%											
2.	REFORMA	244.671,27	% Período:	13,52%	23,74%	58,35%	0,68%	3,70%							
2.1.	DEMOLIÇÕES	2.628,00	% Período:	100,00%											
2.2.	PINTURA	30.944,71	% Período:		8,59%	86,06%	5,35%								
2.3.	PISO	11.694,26	% Período:	100,00%											
2.4.	ESQUADRIAS	7.955,30	% Período:	59,93%				40,07%							
2.5.	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	1.134,04	% Período:		100,00%										
2.6.	ITENS DE ACESSIBILIDADE	7.819,11	% Período:		100,00%										
2.7.	ELETRICO	1.286,95	% Período:	100,00%											
2.8.	HIDRO	2.778,85	% Período:	100,00%											
2.9.	OUTROS SERVIÇOS	2.701,30	% Período:	100,00%											
2.10.	COBERTURA - REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO	169.852,64	% Período:	4,26%	27,36%	68,38%									
2.11.	FECHAMENTO FRONTAL COBERTURA - OI	5.876,11	% Período:					100,00%							
3.	ESCADA E ELEVADOR	265.645,15	% Período:		43,51%		56,49%								
3.1.	CONSTRUÇÃO	115.573,02	% Período:		100,00%										
3.2.	ELEVADOR	150.072,13	% Período:				100,00%								
4.	CENTRAL DE GÁS	5.161,52	% Período:	80,45%				19,55%							
4.1.	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO	4.152,32	% Período:	100,00%											
4.2.	LIMPEZA	1.009,20	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 516.337,83			%:	7,38%	33,63%	27,65%	29,39%	1,95%							
Período:	Repassa:			-	-	-	-	-							
	Contrapartida:			38.099,85	173.661,32	142.776,02	151.727,93	10.072,71							
	Outros:			-	-	-	-	-							
	Investimento:			38.099,85	173.661,32	142.776,02	151.727,93	10.072,71							
	%:			7,38%	41,01%	68,66%	98,05%	100,00%							
	Repassa:			-	-	-	-	-							



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste	CRECHE CRIANÇA FELIZ	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20
	Acumulado:		Contrapartida:	38.099,85	211.761,17	354.537,19	506.265,12	516.337,83							
			Outros:	-	-	-	-	-							
			Investimento:	38.099,85	211.761,17	354.537,19	506.265,12	516.337,83							

Herval d'Oeste/SC

Local

quarta-feira, 12 de janeiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: MELISSA DEMO

CREA/CAU: 053732-5

ART/RRT: -