Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252025172038
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500065525
CAT nº 252025172038 de 02/06/2025, página 1 de 7

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Profissional.: **ANDREY DUPONT DOS SANTOS**
Registro.....: SC S1 137565-2
C.P.F.....: 083.313.589-96
Data Nasc....: 18/03/1993
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 31/08/2015 PELO(A)
UNIVERSIDADE COMUNITARIA DA REGIAO DE CH
CHAPECO - SC

•ART 9842438-3
Empresa.....: R3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.
Proprietário.: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE
Endereço Obra: RUA SEVERINO VERONESE S N
Bairro..... JARDIM PEPERI
89900 - SAO MIGUEL DO OESTE - SC
Registrada em: 23/05/2025 Baixada em.. 30/05/2025
Período (Previsto) - Início: 17/04/2024 Término.....: 17/07/2024
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 9276614-4
Profissional: 137565-2 ANDREY DUPONT DOS SANTOS
EXECUCAO
REATERRO
Dimensão do Trabalho ..: 182,99 METRO(S) CUBICO(S)
BASE E/OU SUB-BASE
Dimensão do Trabalho ..: 2.132,10 METRO(S) CUBICO(S)
IMPRIMACAO
Dimensão do Trabalho ..: 8.528,40 METRO(S) QUADRADO(S)
MEIO FIO
Dimensão do Trabalho ..: 752,90 METRO(S)
CONCRETO ASFALTICO
Dimensão do Trabalho ..: 346,47 METRO(S) CUBICO(S)
PINTURA DE LIGACAO
Dimensão do Trabalho ..: 8.618,80 METRO(S) QUADRADO(S)
ESCAVACAO EM TERRA
Dimensão do Trabalho ..: 2.105,65 METRO(S) CUBICO(S)
SERVICO NAO RELACIONADO EM PAVIMENTACAO
Dimensão do Trabalho ..: 4.371,36 METRO(S) QUADRADO(S)
ABERTURA DE VALAS
Dimensão do Trabalho ..: 229,84 METRO(S) CUBICO(S)
REDE DE AGUAS PLUVIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 224,00 METRO(S)
BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO
Dimensão do Trabalho ..: 24,00 UNIDADE(S)
PAVIMENTACAO ASFALTICA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252025172038
Atividade concluida

Dimensão do Trabalho ..: 8.528,40 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA SEVERINO VERONESE NO BAIRRO JARDIM PEPERI ATE A COMUNIDADE DA LINHA SANTA CATARINA INTERIOR DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE SC AREA DE 8 528 40M2

•ART 9842477-4

Empresa.....: R3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.
Proprietário.: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE
Endereço Obra: RUA SEVERINO VERONESE S N
Bairro..... JARDIM PEPERI
89900 - SAO MIGUEL DO OESTE - SC
Registrada em: 23/05/2025 Baixada em.. 30/05/2025
Período (Previsto) - Início: 17/04/2024 Término.....: 17/07/2024
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 9276716-0
Profissional: 137565-2 ANDREY DUPONT DOS SANTOS

EXECUCAO
SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL
Dimensão do Trabalho ..: 326,25 METRO(S) QUADRADO(S)
SINALIZACAO VIARIA VERTICAL
Dimensão do Trabalho ..: 9,00 UNIDADE(S)

COORDENACAO
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA
Dimensão do Trabalho ..: 18.789,28 METROS CUBICOS/KM

EXECUCAO
DRENO
Dimensão do Trabalho ..: 67,90 METRO(S)

EXECUCAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA SEVERINO VERONESE NO BAIRRO JARDIM PEPERI ATE A COMUNIDADE DA LINHA SANTA CATARINA INTERIOR DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE SC AREA DE 8 528 40M2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72500065525, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252025172038
02/06/2025,10:07:05

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500065525 CAT nº 252025172038 de 02/06/2025, página 2 de 7

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252025172038
Atividade concluida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500065525
CAT nº 252025172038 de 02/06/2025, página 3 de 7

MUNICÍPIO DE
SÃO MIGUEL DO OESTE

ATESTADO TÉCNICO

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa R3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, com sede na Avenida São João, nº 827, Centro, cidade de Faxinal dos Guedes – SC, registro no CREA-SC 157059-6, inscrita no CNPJ 15.371.451/0001-02, realizou para **o MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 82.821.174/0001-80, com sede na Rua Marcílio Dias, nº 1199, Centro – São Miguel do Oeste/SC, **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SEVERINO VERONESE, NO BAIRRO JARDIM PEPERI, ATÉ A COMUNIDADE DA LINHA SANTA CATARINA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC**, em conformidade com o Contrato nº 58/2024, Processo Licitatório nº 27/2024, aditivos, supressões, projetos e especificações técnicas dos memoriais descritivos.

Abaixo, quantitativos e descrição de serviços executados de acordo com as ARTs n° 9842438-3 e 9842477-4.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**ACESSO A LINHA SANTA CATARINA**		
1.1	**SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM**		
1.1.1	Escavação horizontal em solo de 1ª categoria com trator de esteiras	M³	2.105,65
1.1.2	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso	M²	4.371,36
1.2	**DRENAGEM PLUVIAL**		
1.2.1	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5m (média entre montante e jusante/uma composição pro trecho), com retroescavadeira (0,26m³/88HP), larg. de 0,8m a 1,5m, em solo de 2a categoria, em locais com baixo nível de interferência.	M³	229,84
1.2.2	Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento.	M	167,00
1.2.3	Tubo de concreto (armado) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento.	M	54,00

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500065525 CAT nº 252025172038 de 02/06/2025, página 4 de 7

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500065525 CAT nº 252025172038 de 02/06/2025, página 4 de 7

Assinado por 1 pessoa: JORDANA FUMAGALI CORÁ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saomigueldooeste.1doc.com.br/verificacao/3335-A971-F5DD-DC8F e informe o código 3335-A971-F5DD-DC8F

1.2.4	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 026m³/potência 88HP). Largura de até 08,80 metros; profundidade de até 1,5m, com solo de 1º categoria em locais com baixo nível de interferência.	M³	182,99
1.2.5	Boca de lobo em alvenaria.	UN	24,00
1.2.6	Dreno espinha de peixe seção (0,50 x 0,80m) com tubo PEAD, corrugado pergurado DN 100mm, enchimento com brita, envolvido com manta geotêxtil, inclusive conexões	M	67,90
1.2.7	Tubo de conreto (armado) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1500mm, junta rígida - fornecimento e assentamento	M	3,00
1.3	**CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO**		
1.3.1	**Preparação de base**		
1.3.1.1	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de macadame seco - exclusive escavação, carga e transporte.	M³	1.417,83
1.3.1.2	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10m³	M³	1.417,83
1.3.1.3	Transporte com caminhão basculante de 6m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30KM (Unidade m³xkm). AF_01/2018	M³xKM	7.809,14
1.3.1.4	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive escavação, carga e transporte. AF_09/2017	M³	714,27
1.3.1.5	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10m³	M³	714,27
1.3.1.6	Transporte com caminhão basculante de 6m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30KM (Unidade m³xkm). AF_01/2018	M³XKM	4.051,36
1.4	**IMPRIMAÇÃO**		
1.4.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	M²	8.528,40
1.5	**PAVIMENTAÇÃO**	**M²**	**8.528,40**
1.5.1	Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30cm para vias urbanas	M	752,90
1.5.2	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C	M²	8.528,40
1.5.3	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento	M³	341,14
1.5.4	Transporte com caminhão basculante de 6m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30KM (Unidade m³xkm). AF_01/2018	M³xKM	6.822,18
1.6	**LOMBADA**		

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500065525 CAT nº 252025172038 de 02/06/2025, página 5 de 7

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500065525 CAT nº 252025172038 de 02/06/2025, página 5 de 7

Assinado por 1 pessoa: JORDANA FUMAGALI CORÁ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saomigueldooeste.1doc.com.br/verificacao/3335-A971-F5DD-DC8F e informe o código 3335-A971-F5DD-DC8F

1.6.1	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C	M²	90,40
1.6.2	Concreto Betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica faixa C CAP 50/70	M³	5,33
1.6.3	Carga de mistura asfaltica em caminhão basculante 6m³	M³	5,33
1.6.4	Transporte com caminhão basculante de 6m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30KM (Unidade m³xkm). AF_01/2018	M³xKM	106,6
1.7	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**		
1.7.1	**Sinalização Horizontal**		
1.7.1.1	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	M²	326,25
1.7.2	**Sinalização Vertical**		
1.7.2.1	Placa de sinalização viária circular d=50cm, com suporte de aço galvanizado d=50mm e altura=3m, inclusive base de concreto magro	UN	5,00
1.7.2.2	Placa de sinalização viária triangular L=75cm, com suporte de aço galvanizado d=50mm e altura=4m, inclusive base de concreto magro	UN	4,00

Responsável técnico:

- Andrey Dupont dos Santos – Engenheiro Civil – CREA-SC n° 137565-2 – ART 9842438-3, ART 9842477-4: Responsável pela Execução dos itens 1 ao 1.3.1.2, Item 1.3.1.4 ao 1.3.1.5, Item 1.4 ao 1.5.3, Item 1.6 ao 1.6.3, Item 1.7 ao 1.7.2.2;
- Andrey Dupont dos Santos – Engenheiro Civil – CREA-SC n° 137565-2 – ART 9842477-4: Responsável pela coordenação dos Itens 1.3.1.3, 1.3.1.6, 1.5.4, 1.6.4.

Localização da obra:

Linha Santa Catarina, Interior – São Miguel do Oeste - SC.

Período de execução

17/04/2024 a 17/07/2024

São Miguel do Oeste - SC, 28 de maio de 2025.

Jordana Fumagali Corá
Fiscal da obra
Engenheira Civil CREA/SC 133068-8
Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste/SC

Registro realizado eletronicamente; para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500065525 CAT nº 252025172038 de 02/06/2025, página 6 de 7

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500065525 CAT nº 252025172038 de 02/06/2025, página 6 de 7

Assinado por 1 pessoa: JORDANA FUMAGALI CORÁ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saomigueldooeste.1doc.com.br/verificacao/3335-A971-F5DD-DC8F e informe o código 3335-A971-F5DD-DC8F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3335-A971-F5DD-DC8F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JORDANA FUMAGALI CORÁ (CPF 046.XXX.XXX-98) em 29/05/2025 16:27:48 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://saomigueldooeste.1doc.com.br/verificacao/3335-A971-F5DD-DC8F

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500065525 CAT nº 252025172038 de 02/06/2025, página 7 de 7

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500065525 CAT nº 252025172038 de 02/06/2025, página 7 de 7